

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 42
जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है
तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग

*42. श्री अ. मनि:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) तमिलनाडु में वर्तमान में ऐसी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति क्या है जिन पर कार्य चल रहा है और उनके पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
- (ख) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कितनी राशि व्यय की गई है;
- (ग) तमिलनाडु में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से क्षेत्रीय विकास, संपर्क में सुधार और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में किस तरह से सहायता मिलेगी; और
- (घ) क्या तमिलनाडु में सड़क परिवहन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रस्तावित नई परियोजनाओं का कोई ब्यौरा उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

- (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

“तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग” के संबंध में श्री अ. मनि द्वारा पूछे गए दिनांक 28.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *42 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) तमिलनाडु में वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति तथा उनके पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा का विवरण **अनुबंध-क** में संलग्न है।

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए कुल आवंटित बजट 15,442 करोड़ रुपये है और अब तक व्यय की गई राशि 4,826.94 करोड़ रुपये है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुरू की गई सभी परियोजनाएं जिला मुख्यालयों, प्रमुख शहरों, पर्यटन केंद्रों, तीर्थस्थलों, विपणन केंद्रों, औद्योगिक केंद्रों, कृषि क्षेत्रों से संपर्कता को बेहतर बनाते हुए राष्ट्रीय/राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान देती हैं। इन परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र और उद्देश्यों में देश के सभी क्षेत्रों में प्रमुख आर्थिक केंद्रों/परिवहन नोड्स के बीच माल और यात्री आवागमन के लिए उच्च गति संपर्कता उपलब्ध करके कुशल और न्यायसंगत रसद, सतत परिवहन, सुरक्षित आवागमन और बढ़ी हुई यात्री सुविधा के चार प्रमुख स्तंभों में हाई स्पीड कॉरिडोर का विकास भी शामिल है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। कार्य की आवश्यकता, कार्यों की परस्पर प्राथमिकता, निधियों की उपलब्धता आदि के आधार पर कार्यों को मंजूरी दी जाती है। तमिलनाडु में सड़क परिवहन अवसरंचना के विकास के लिए प्रस्तावित नई परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-ख** में संलग्न है।

अनुबंध-क

‘तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग’ के संबंध में श्री अ. मनि द्वारा दिनांक 28.11.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 42 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	कार्य का नाम	संस्वीकृति की तिथि	लंबाई (किमी में)	संस्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)	निर्धारित तिथि	वास्तविक प्रगति	पूरा करने की निर्धारित तिथि	पूरा करने की संशोधित तिथि
1	रारा-4 (चेन्नई-चित्तूर-बेंगलुरु रोड) के किमी 113/4 पर मौजूदा आरओबी का पुनर्निर्माण और किमी 113/800 पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	05-02-20		34.16	03-08-2020	98%	19-01-23	31-12-24
2	रारा-67 (नया नंबर-81) के किमी 218/6 पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण। (नागपट्टिनम - गुडलूर - मैसूर रोड)	24-02-20	0.58	30.52	28-12-2020	0%, मामला मध्यस्थता में है		
3	रारा-67 पर किमी 414/4-428/0 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का चौड़ीकरण और किमी 422/0 - 425/0 तक सुदृढीकरण	16-03-20	13.60	36.48	05-10-2020	कार्य की वास्तविक प्रगति 83% है और मौजूदा अनुबंध समाप्ति के लिए प्रस्तावित है		
4	रारा-532 (कुड्डालोर - वृद्धाचलम - सेलम रोड टाउन) के किमी 51/2 पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	03-06-20	0.93	37.34	05-02-2021	100%	पूर्ण	
5	सेतुभारतम परियोजना के अंतर्गत वडापलांजी और उसिलामपट्टी रेलवे स्टेशनों के बीच एलसी-17 के स्थान पर रारा-49विस्तार (नया रारा-नंबर 85) (मदुरै-कोचीन रोड) के किमी 22/2 पर आरओबी का निर्माण और किमी 19/2-3 में रेलवे चैनेज का निर्माण	15-09-20	0.01	59.38	22-02-2021	81%	22-02-23	31-03-25
6	रारा-234 (मैंगलोर -	12-01-21	1.10	98.55	03-03-2023	30%	03-03-25	26-02-26

	विल्लुपुरम रोड) के रेलवे किमी 130/23-25 पर मौजूदा एलसी सं. 109ए/3टी के स्थान पर किमी 81/800 (कन्नमंगलम के पास) पर आरओबी और इसके पहुंचमार्गों का निर्माण, भूमि अधिग्रहण							
7	सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत थेनी और बोडी रेलवे स्टेशनों के बीच एलसी 85 और रेलवे किमी 89/7-8 के स्थान पर रारा-49विस्तार (मदुरै - कोचीन रोड) के किमी 93/4 पर आरओबी का निर्माण	07-12-20	0.85	45.18	29-10-2021	25%	29-10-23	29-06-25
8	सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत औंदीपट्टी और थेनी रेलवे स्टेशनों के बीच एलसी 68 और रेलवे किमी 72/6-7 के स्थान पर रारा-49विस्तार (मदुरै - कोचीन रोड) के किमी 75/8 पर आरओबी का निर्माण	22-01-21	1.26	92.02	29-10-2021	45%	29-10-23	29-09-25
9	भूमि अधिग्रहण सहित रारा-234 (मैंगलोर-विल्लुपुरम रोड) के मौजूदा लेवल क्रॉसिंग नंबर 86 के स्थान पर एट्टीवाडी के पास किमी 103/4 पर आरओबी और इसके पहुंचमार्गों का निर्माण	09-02-21	1.01	64.18	23.09.2024	5%	12-09-26	12-09-26
10	रारा-45ए (नया नंबर: रारा-32) (विल्लुपुरम-पांडिचेरी-नागापट्टिनम रोड) के सीडी कार्यों सहित ब्लैक स्पॉट आईडी: टीएन-(02)-680	16-12-21	1.20	8.56	29-07-2022	100%	पूर्ण	

	(अल्पेट जंक्शन) के किमी 59/200-59/600 और 60/100-60/800 तक तथा ब्लैक स्पाॅट आईडी: टीएन-(02)-457 (मंजाकुप्पम क्लॉक टॉवर जंक्शन) के किमी 60/800-60/900 पर सेंटर मीडियन और वर्षा जल निकासी के साथ मौजूदा दो लेन का चार लेन में चौड़ीकरण करके स्थायी सुधार							
11	रारा-226विस्तार (नया रारा-136) के मौजूदा किमी 55/926 से 62/680 के बीच पेव्ड शोल्डर सहित 4 लेन तिरुवयारु बाईपास का निर्माण	10-02-22	6.75	191.33	12-10-2022	94%	11-10-24	31-03-25
12	रारा-226विस्तार (नया नंबर 136) में अरियालुर बाईपास पर किमी 6/6 (अम्माकुलम क्रॉस रोड) पर वाहन अंडरपास का निर्माण	01-02-22	0.87	29.89	15-12-2022	85%	06-06-24	30-11-24
13	कोल्लम थिरुमंगलम रोड रारा-208 (नया रारा-744) के किमी 158/280,186/560 और 212/840 पर छोटे पुलों का पुनर्निर्माण और किमी 170/325, किमी 184/760 और किमी 218/010 पर छोटे पुलों का चौड़ीकरण	16-03-22	0.01	13.33	14-12-2022	90%	13-06-24	30-11-24
14	तमिलनाडु राज्य में इंजीनियरिंग प्रापण और निर्माण ईपीसी अनुबंध आधार पर रारा-234 (नया रारा-38) (मैंगलोर-विल्लुपुरम रोड) के किमी	29-03-22	0.08	8.25	01-02-2023	100%	पूर्ण	

	92/8 पर कमंडल नदी पर अतिरिक्त 2 लेन उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (कमंडल नदी)							
15	रारा-4 (नया रारा-40) (चेन्नई-चित्तूर बेंगलोर रोड) के किमी 109/10 पर एलवीयूपी का निर्माण	10-03-22	0.50	13.51	16-02-2023	33%	15-08-24	31.03.2025
16	गुडियाथम शहर में रारा-234 (मैंगलोर-विल्लुपुरम रोड) (नया रारा-75) के किमी 23/100 - 29/250 तक भूमि अधिग्रहण और स्थानांतरण सहित बाईपास का निर्माण	27-01-22	7.30	243.96	19-05-2023	75%	18-11-24	28-02-25
17	रारा-532 के किमी 39/8 पर सीडी कार्य और अतिरिक्त पुल के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण सहित किमी 0/8 - 17/6, 18/0 - 25/0, 25/500 - 27/900, 29/6 - 34/0 और किमी 39/0-50/570 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन तक चौड़ीकरण और किमी 17/6-18/0,25/0-25/5,27/9-29/6 तक और किमी 34/0-39/0 के चयनित खंडों में सेंटर मीडियन, वर्षा जल निकासी नाली के निर्माण सहित चार लेन का पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन में चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण	16-03-22	42.69	294.70	22.01.2024	45%	14-07-25	14-07-25
18	रारा-207 (नया रारा-648) के भूमि अधिग्रहण और स्थानांतरण किमी 3/0 (कोथापल्ली) से	15-03-22	4.58	90.00	04-01-2024	31%	03-07-25	03-07-25

	लेकर किमी 9/350 (जीमंगलम) पर जुड़ने वाले बगलूर शहर तक बाईपास का निर्माण							
19	कोयंबटूर शहर में साईबाबा कॉलोनी जंक्शन पर रारा-67 के किमी 348/6 - 349/8 (नए रारा-181 के किमी 15/6 - 16/8) (नागपट्टिनम - गुडलुर - मैसूर रोड) पर जंक्शन सुधार सहित फ्लाई ओवर का निर्माण	28-03-22	1.14	71.05	19.08.2024	4%	19-08-26	19-08-26
20	रारा-49विस्तार (नया रारा-85) के किमी 6/850 - 10/382 तक भूमि अधिग्रहण और जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण सहित मदुरै - अचंभाथु - विराटिपथु बाइपास का निर्माण	16-03-22	3.53	260.07	02-09-2024	5%	23-08-26	23-08-26
21	रारा-85 (पुराना रारा-49विस्तार) के किमी 37/400 और किमी 46/800 पर ज्यामितीय सुधार, रिटेनिंग वॉल और ब्रेस्ट वॉल का निर्माण, वर्षा जल निकासी का निर्माण, पुलियों और किमी 78/900 पर फुट ओवर ब्रिज का पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण सहित किमी 40/510 से 41/450 तक 4 लेन में चौड़ीकरण और किमी 15/600 से 19/800, किमी 36/000 से 54/500, किमी 55/375 से 57/400, किमी 58/600 से 59/600, किमी 60/200 से 61/900, किमी	07-10-22	42.70	94.69	20-02-2023	100%	पूर्ण	

	62/600 से 64/000, किमी 74/000 से 75/126, किमी 76/373 से 76/450 और किमी 77/600 से 90/275 तक सुदृढीकरण							
22	रारा-209 (नया रारा-83) के किमी 37/870 से 38/130, किमी 39/2 से किमी 41/0, किमी 43/4 से किमी 44/100, किमी 47/4 से किमी 51/0 और किमी 52/2 से 52/965 तक को छोड़कर किमी 30/700 से किमी 55/000 तक पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ और मार्गस्थ सुविधाओं सहित ओट्टानचत्रम से पलानी खंड को चार लेन का बनाना	03-10-22	17.170	172.15	18-05-2023	89%	08-11-24	31-01-25
23	रारा-744 (पुराना नंबर 208) के थिरुमंगलम - कोल्लम रोड के सुरक्षात्मक कार्य और सीडी कार्यों सहित किमी 94/0-96/0, 96/2-96/8, 97/6-101/0, 102/0-103/0, 138/0-139/3, 142/0-151/4 तक सुधार कार्य	02-11-22	17.70	35.61	10-05-2023	100%	पूर्ण	
24	रारा-208 के कोल्लम-थिरुमंगलम रोड के किमी 99/4 (एलसी गेट नंबर 503/एसपीएल - ए -3/ई) पर आरओबी और इसके पहुंचमार्गों का निर्माण	23-03-23	1.23	53.02	15-09-2023	75%	14-09-24	30-03-25
25	रारा-81 (कोयंबटूर - चिदंबरम) (पुराना रारा--67) (नागापट्टिनम-त्रिची-कोयंबटूर-गुडालुर) के सीडी कार्य सहित किमी	03-03-23	47.60	274.84	07-11-2023	72%	06-11-25	06-11-25

	26/5 - 34/2, 35/6 - 40/2, 42/2 - 53/2, 55/8 - 56/2, 58/7 - 61/2, 76/6 - 81/2 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन में चौड़ीकरण और सुधार तथा किमी 40/2-42/2, किमी 53/2-55/8, किमी 61/2-66/7, किमी 67/2-72/4 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का चार लेन में चौड़ीकरण और किमी 34/2 - 35/6 तक सुधार							
26	रारा-948 (बैंगलोर - कोयम्बटूर रोड) के किमी 249/6 पर अतिरिक्त दो लेन पुल का निर्माण	13-02-23	0.10	9.27	31-01-2024	81%	01-08-25	01-08-25
27	रारा-45 ए (नया रारा-32) (विल्लुपुरम - पांडी - नागपट्टिनम रोड) के सेंटर मीडियन के साथ वर्षा जल निकासी, सीडी कार्य और जंक्शन सुधार सहित मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण सहित न्यू सिनेमा जंक्शन के किमी 62/4-63/0 पर अतिरिक्त उच्च स्तरीय पुल उपलब्ध करा कर 62/6-62/880 पर ब्लैक स्पाट (टीएन-(02)-635) का स्थायी सुधार	24-03-23	0.6	31.45	24-01-2024	15%	13-01-26	13-01-26
28	तमिलनाडु राज्य में वार्षिक योजना 2022-23 के अंतर्गत ईपीसी मोड पर सेलम-थिरुपथुर-वानियमबाड़ी सड़क (रारा-179ए) के किमी 17/8-18/2 तक पेव्ड शोल्डर	20-03-23	18.02	169.68	01-02-2024	43%	01-08-25	01-08-25

	सहित दो लेन का सुदृढीकरण, किमी 18/2 से किमी 20/0 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का निर्माण और किमी 20/0 से किमी 35/6 तक पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन का निर्माण							
29	रारा-81 के पाइप, स्लैब कल्वर्ट, छोटे पुल का चौड़ीकरण, बॉक्स पुलिया कर्ब टाइप मीडियन का पुनर्निर्माण, रिटेनिंग एवं सुरक्षात्मक कार्य तथा जंक्शन सुधार सहित रारा-81 (पुराना रारा-67) के किमी 81/300-86/500, 88/700-90/500, किमी 90/900-96/300 और 97/700-110/700 तक रारा-81 (पुराना रारा-67 के किमी 251/000-245/800, 243/600-242/800, 242/400-236/000 और 234/4-221/600 और किमी 81/300-85/600, 86/700-96/3 तक सुदृढीकरण (रारा-81 (पुराना रारा-67 के 251/0-236/0) तक दो लेन का पेव्ड शोल्डर सहित चार लेन में चौड़ीकरण	06-02-23	26.13	137.25	07.03.2024	22%	29-08-25	29-08-25
30	रारा-383 विस्तार (कोट्टमपट्टी - थिरुप्पथुर रोड) के किमी 0/0 - 1/500 और किमी 30/830 - 32/230 तक सुदृढीकरण	16-02-23	2.90	11.69	30-01-2024	100%	पूर्ण	
31	रारा-67 (नया रारा-181) के किमी 430/8 -	16-02-23	3.45	42.21	09.02.2024	48%	08-02-25	08-02-25

	431/4 तक सीडी कार्य और सुरक्षात्मक कार्य तथा चारिंग क्रॉस जंक्शन में सुधार सहित किमी 429/2 - 430/8 और किमी 433/2 (चयनित खंड) पर मौजूदा पेवर ब्लॉक कैरिजवे में सुधार और किमी 397/2, 397/4, 398/4, 398/6, 399/4, 399/6, 399/10, 400/2, 400/4 और 400/10 के संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा उपाय उपलब्ध प्रदान कराना							
32	रारा-234 (नया रारा-75) (मैंगलोर-विल्लुपुरम रोड) के किमी 56/2 पर मौजूदा 2 लेन बो-स्ट्रिंग आरओबी के समीप अतिरिक्त 2 लेन बो-स्ट्रिंग आरओबी का निर्माण	28-03-23	0.5	33.52	09-09-2024	0%	24-09-26	24-09-26
33	तमिलनाडु में ईपीसी मोड पर रारा-38 (रारा-234 के किमी 170/4 - 202/6) (लंबाई 31.8 किमी) (मैंगलोर-विल्लुपुरम रोड) के किमी 110/2 से किमी 142/0 तक सुदृढीकरण	20-05-24	31.80	42.52	01-07-2024	0%	14-02-25	14-02-25
34	तमिलनाडु में ईपीसी मोड पर रारा-381ए (वेल्लाकोइल-संगागिरी रोड) के किमी 58/700 से किमी 68/900 तक के चयनित खंडों का सुदृढीकरण	20-05-24	9.60	19.01	-	0%	हाल ही में सौंपा गया	
35	तमिलनाडु में ईपीसी पर रारा-181 के किमी 6/0 से किमी 6/4 तक जंक्शनों का सुधार सहित	04-06-24	11.30	47.57	-	0%	हाल ही में सौंपा गया	

	रारा-81 के किमी ½ से किमी 23/6 (9.50 किमी) तक चयनित खंडों का सुदृढीकरण तथा रारा-181 के किमी 6/0 से किमी 23/0 (1.8 किमी) तक के चयनित खंडों का सुदृढीकरण							
36	चेन्नई पोर्ट से मदुरावोयल तक नया डबल टियर 4-लेन उत्थापित कॉरिडोर (पैकेज-1)	06.03.202 3	4.9	1388.6	23.11.2023	2.9%	20.05.2026	20.05.2026
37	चेन्नई पोर्ट से मदुरावोयल तक नया डबल टियर 4-लेन उत्थापित कॉरिडोर (पैकेज-2)	06.03.202 3	5.1	1617.0	23.11.2023	1.1%	20.05.2026	20.05.2026
38	चेन्नई पोर्ट से मदुरावोयल तक नया डबल टियर 4-लेन उत्थापित कॉरिडोर (पैकेज-3)	06.03.202 3	4.5	1299.4	23.11.2023	1.6%	20.05.2026	20.05.2026
39	चेन्नई पोर्ट से मदुरावोयल तक नया डबल टियर 4-लेन उत्थापित कॉरिडोर (पैकेज-4)	06.03.202 3	6.4	1205.4	23.11.2023	0.5%	20.05.2026	20.05.2026
40	रारा-205 के तिरुपति-तिरुतनी-चेन्नई खंड के थान्नेरकुलम, थोजुर और सेवापेट बाईपास (17.520 किमी) से गुजरने वाले किमी 43+950 (तिरुवल्लूर बाईपास) से किमी 61+470 (वेप्पमपट्टू बाईपास) तक चार लेन का शेष कार्य	20.01.202 2	17.5	468.0	21.09.2022	60.4%	20.09.2024	30.06.2025
41	छिटपुट लंबित शेष कार्यों (7 स्थानों पर अपूर्ण खंड) को पूरा करना तथा	05.09.202 2	7.4	166.5	03.07.2023	70.2%	04.01.2025	28.02.2025

	आन्ध्र प्रदेश भाग में किमी 274.800 से 338.030 तक के सूचीबद्ध शेष कार्य और रारा-205 के तिरुपति-तिरुतनी-चेन्नई खंड को 4/2 लेन का बनाना, तमिलनाडु भाग में किमी 0.000 से किमी 43.950 तक अन्य सूचीबद्ध शेष कार्य							
42	रारा-332ए के मामल्लपुरम-मुगैयुर खंड को 4 लेन का बनाना	05.02.2019	31.0	1360.5	12.05.2022	38.5%	10.05.2024	31.08.2025
43	रारा-332ए के मुगैयुर-मरक्कनम खंड को 4 लेन का बनाना	05.02.2019	31.0	1116.1	07.12.2023	25.8%	05.12.2025	05.12.2025
44	रारा-544एच (रारा(मूल) परियोजना (थोप्पुर-मेट्टूर-भवानी-इरोड खंड) के किमी 0+000 से किमी 85+000 तक मौजूदा 2 लेन के कैरिजवे को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में सुदृढीकरण और चौड़ीकरण	01.07.2022	85.0	242.4	पैकेज I = 04.08.2022 पैकेज II = 25.07.2022, पैकेज III = 04.08.2022 पैकेज IV = 08.08.2022	95.0%	पैकेज I = 03.08.2023, पैकेज II = 24.07.2023, (पूर्ण) पैकेज III = 03.08.2023, पैकेज IV = 07.08.2023	पैकेज I = 31.12.2024, पैकेज II = 24.07.202, (पूर्ण) पैकेज III = 31.12.2024, पैकेज IV = 31.12.2024
45	रारा-4 के मदुरावायल से श्रीपेरंबुदूर खंड को 6-लेन का बनाना	01.07.2022	23.2	463.1	14.02.2022	98.5%	13.02.2023	30.12.2024
46	रारा-48 के श्रीपेरुम्बुदूर से कराइपेट्टई खंड को 6 लेन का बनाना	30.05.2018	34.0	1314.8	24.05.2019	57.3%	22.05.2021	31.03.2026
47	रारा-4 के कराइपेट्टई-वलाजाहपेट खंड को 6-लेन का बनाना	30.05.2018	36.1	766.5	11.02.2019	82.9%	09.02.2021	31.03.2025
48	बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे चरण- III - पैकेज I (गुडीपाला से वालजाजपेट)	14.10.2020	24.0	1341.5	30.05.2022	72.4%	28.05.2024	31.03.2025
49	बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे चरण- III - पैकेज II (वालजाहपेट से	29.12.2020	24.5	1051.4	16.07.2022	86.7%	14.07.2024	31.03.2025

	अराकोणम)							
50	बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे चरण-III - पैकेज III (अराकोणम से कांचीपुरम)	23.10.202 0	25.5	1458.5	08.08.2022	52.4%	29.07.2024	31.03.2025
51	बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे चरण-III - रारा-7 का पैकेज-IV (कांचीपुरम से श्रीपेरंबदूर) खंड	08.02.202 1	31.7	3516.8	11.07.2022	65.8%	09.07.2024	31.07.2025
52	श्रीपेरंबदूर टोल प्लाजा के पास रारा-48 के मदुरावोयल से वालाजाहपेट खंड के साथ बैंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेसवे (किमी 261+705 से किमी 262+800) को जोड़ने वाले ट्रम्पेट इंटरचेंज का निर्माण	22.03.202 3	1.1	157.6	26.02.2024	15.2%	23.08.2025	23.08.2025
53	रारा-844 (पैकेज-1) के नेरलुरु-थोरापल्ली अग्रहारम खंड को 4 लेन का बनाना	18.07.202 3	23.4	1757.3	26.10.2022	55.7%	24.10.2024	31.05.2025
54	रारा-844 के थोरापल्ली अग्रहारम-जितांडाहल्ली खंड को 4 लेन का बनाना (पी-2)	03.07.202 2	36.8	1243.6	07.12.2021	75.0%	06.12.2023	31.03.2025
55	रारा-45ए के पुडुचेरी- पूडियांकुप्पम खंड को 4 लेन का बनाना	01.03.201 8	38.0	1588.4	15.11.2021	96.3%	14.11.2023	30.11.2024
56	रारा-45ए (नया रारा-32) के सत्तनाथपुरम से नागपट्टिनम खंड को 4 लेन का बनाना	01.03.201 8	55.8	2899.8	05.10.2020	52.6%	04.10.2022	31.10.2025
57	तमिलनाडु राज्य में एसटीआरआर बैंगलुरु, रारा-948ए बालागोंडापल्ली (तमिलनाडु) से कर्नाटक/तमिलनाडु सीमा तक के किमी 144.170	07.03.202 2	35.8	1260.7	18.05.2023	44.3%	16.05.2025	16.05.2025

	से किमी 179.936 (35.766 किमी) तक को 4 लेन का बनाना							
58	रारा-83 के कमलापुरम- ओड्डनचत्रम खंड को 4 लेन का बनाना	24.01.201 9	36.5	1051.7	21.01.2021	77.4%	20.01.2023	31.03.2025
59	रारा-83 के मदाथुकुलम- पोलाची खंड को 4-लेन का बनाना	24.01.201 9	50.1	1471.7	04.12.2020	87.0%	03.12.2022	31.01.2025
60	रारा-744ए के वाडीपट्टी- थमरायपट्टी खंड को 4- लेन का बनाना	28.03.201 8	30.0	854.9	16.03.2020	67.2%	15.03.2022	31.03.2025
61	मेलूर-कराडकुडी खंड रारा- 36, 338 और 383 को 4-लेन का बनाना	04.06.201 8	45.9	1103.9	16.03.2020	70.7%	15.03.2022	31.03.2025
62	रारा-744 के थिरुमंगलम- वडुगापट्टी खंड को 4- लेन का बनाना	04.03.202 2	36.0	1077.0	23.02.2023	69.0%	21.02.2025	31.03.2025
63	रारा-744 के वडुगापट्टी से थेरकुवैगनल्लूर खंड को 4-लेन का बनाना	21.02.202 2	35.6	1317.1	12.04.2023	82.0%	11.04.2025	11.10.2025
64	रारा-47 के केरल/तमिलनाडु सीमा- कन्याकुमारी खंड में अतिरिक्त संरचनाओं सहित शेष कार्यो को 4- लेन का बनाना	06.03.202 3	23.1	1564.2	03.08.2023	25.0%	02.08.2025	02.02.2026
65	रारा-36 के सेठियाथोपे- चोलापुरम खंड को 4 लेन का बनाना	23.03.201 7	50.5	2356.2	16.08.2018	92.2%	14.08.2020	28.02.2025
66	रारा-138 के पोर्ट रोड खंड को 6 लेन का बनाना	07.12.202 2	5.2	180.3	05.07.2023	70.0%	04.07.2024	02.01.2025
	कुल		1197.8	41206.88				

अनुबंध-ख

‘तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग’ के संबंध में श्री अ. मनि द्वारा दिनांक 28.11.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 42 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ रु. में)
	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण		
1	रारा-332ए (किमी 62.000 से किमी 77.200) के मराक्कनम से कूनीमेडु खंड को चार लेन का बनाना	15.2	601.7
2	रारा-332ए के (किमी 77.200 से किमी 108.047 तक)कूनीमेडु से अड़ियूर खंड को चार लेन का बनाना	30.8	1362.0
3	रारा-40 के टीएन/एपी सीमा-रानीपेट खंड को छह लेन का बनाना	28.1	1499.8
4	रारा-36 (पुराना रारा-45सी) के विक्रवंडी-सेठियाथोपे खंड में चार लेन बनाने का शेष कार्य	66.0	912.5
5	रारा-744 के राजपलायम से शेनकोट्टई खंड को चार लेन का बनाना (पैकेज-1 और 2)	68.3	4087.0
6	रारा-87 (पुराना रारा-49) के अरियानेधल-पेरुंगुलम खंड के 80/360 से 127+025 तक को चार लेन का बनाना	46.7	2219.8
7	रारा-83 पर नागपट्टिनम-तंजावुर खंड पर तिरुवरुर बाईपास	14.2	470.0
	पीडब्ल्यूडी		
8	सीडी कार्य और नाली सहित रारा-948 (कोयंबटूर-सत्यमंगलम रोड) के किमी 303/8-307/8 तक 2 लेन से पेव्ड शोल्डर सहित 4 लेन में चौड़ीकरण और सुधार कार्य	4	50
9	सीडी कार्य और सुरक्षात्मक कार्य (पुलियामपट्टी टाउन खिंचाव) (कोयंबटूर-सत्यमंगलम रोड) सहित किमी 268/4 -273/8 तक 2 लेन का पेव्ड शोल्डर सहित 4 लेन में चौड़ीकरण और सुधार और रारा-948 के किमी 270/0-273/8 में नाली का निर्माण	5	65
10	रारा-381ए (वेल्लाकोइल-संकगिरी रोड) के किमी 15/600-40/900 (किमी 28/2-28/6 को छोड़कर) में दो लेन का चौड़ीकरण और किमी 17/300-21/300, किमी 22/200 - 26/0, किमी 26/600- 28/0, किमी 28/600- 30/8, किमी 31/700 - 33/100, किमी 33/200 - 35/200, किमी 36/200 - 38/800, किमी	25	65

	40/0 - 40/100 तक में सुधार		
11	सीडी कार्य और सुरक्षात्मक कार्य सहित रारा-181 के किमी 139/0 -154/875 में पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का चौड़ीकरण और किमी 139/0-141/0 और किमी 143/0-154/875 तक सुधार	16	70
12	सीडी कार्य, सुरक्षात्मक कार्य, ब्रेस्ट वॉल का निर्माण, कट पैरापेट, सतही नाली और कैच पिट और सड़क फर्नीचर की प्रदानगी सहित (कोयंबटूर- ऊटी - गुंडलपेट रोड) किमी 58/3-71/700, किमी 95/0-95/2 और 96/2-101/4 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में चौड़ीकरण और सुधार तथा रारा-181 के किमी 95/2-96/2 में मौजूदा 4 लेन खंड का सुधार	20	142
13	भूमि अधिग्रहण सहित रारा-181 (कोयंबटूर-ऊटी - गुंडलपेट रोड) के किमी 56/000- 58/400 तक एलीफेंट कॉरिडोर पर उत्थापित राजमार्ग का निर्माण	2	510
14	रारा-85 (मदुरै-कोचीन रोड) के किमी 264/4 पर एलयूएस का निर्माण और वडापलांजी और उसिलामपट्टी रेलवे स्टेशनों (मदुरै-कोचीन रोड) के बीच एलसी-17 के स्थान पर किमी 19/2-3 पर रेलवे चैनेज का निर्माण	-	2
15	रारा-85 (मदुरै-कोचीन रोड) के किमी 190/8 पर कूवलिंगा नदी पर मौजूदा संकरे छोटे पुल के स्थान पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	-	8
16	रारा-136 (तंजावुर-परमबलुर-अतूर रोड) के किमी 99/2 पर कल्लार नदी पर उच्च स्तरीय पुल का पुनर्निर्माण	-	7
17	रारा-32 (थूथुकुडी-तिरुचेंदूर-कन्याकुमारी रोड) के किमी 21/2 पर घाट के निपटान के लिए मुक्कानी गांव में पुल की मरम्मत और पुनर्स्थापन	-	5
18	रारा-181 (कोयंबटूर-ऊटी-गुंडलपेट रोड) के किमी 66/4 - 155/8 (चयनित खंड) पर घास के पौधों और पुलियों के निर्माण सहित ब्रेस्ट वॉल, गैबियन वॉल, भू-स्खलन वाले हिस्सों को कवर करने वाली जियो मैट का निर्माण	-	20
19	रारा-181 (कोयंबटूर-ऊटी-गुंडलपेट रोड) के किमी 17/120 (संगनूर पल्लम) पर क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण सहित रारा-181 के किमी 16/8 -17/560 पर जंक्शन सुधार प्रदान करना	-	20
20	भूमि अधिग्रहण सहित (कोयंबटूर-ऊटी-गुंडलपेट रोड) रारा-181 के 31/600 -32/0 तक पेरियानायकेन		

	पलयम फ्लाईओवर के मेट्रोपालयम की ओर पहुंचमार्ग में सर्विस रोड का चौड़ीकरण	0	20
21	रारा-179ए (सलेम-तिरुपथुर-वनियामबाड़ी रोड) के किमी 15/6 -16/2 पर स्थित मौजूदा घुमावों का ज्यामितीय सुधार	1	10
22	रारा-948 के किमी 313/4-316/8 पर गणपति मूर मार्केट जंक्शन (टीएन-02-623) पर ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए सुधार	3	22
23	रारा-85 (मदुरै - कोचीन रोड) के किमी 167/600-किमी 187/600 में सड़क सज्जा सहित सुरक्षात्मक कार्यों और क्षतिग्रस्त पुलियों का पुनर्निर्माण	-	25
24	रारा-383 (डिंडीगुल-नाथम-कोट्टमपट्टी रोड) में चिन्हित हॉट स्पॉट के लिए सड़क सज्जा उपलब्ध कराना	-	1
25	रारा-948 (कोयंबटूर- सत्यमंगलम रोड) में चिन्हित हॉट स्पॉट के लिए सड़क सज्जा उपलब्ध कराना	-	1
26	रारा-181 (कोयंबटूर-ऊटी-गुंडलपेट रोड) में चिन्हित हॉट स्पॉट के लिए सड़क सज्जा उपलब्ध कराना	-	3
27	रारा-381 (अविनाशी-तिरुप्पुर-अविनाशीपलायम रोड) में चिन्हित हॉट स्पॉट के लिए सड़क सज्जा उपलब्ध कराना	-	3
28	रारा-179ए (सलेम-तिरुपथुर-वनियामबाड़ी रोड) में चिन्हित हॉट स्पॉट के लिए सड़क सज्जा उपलब्ध कराना	-	1
29	रारा-948 (कोयंबटूर- सत्यमंगलम रोड) में उप्पिलीपलायम फ्लाईओवर में सुधार	-	1
30	रारा-136 (तंजावुर-परमबलुर-अतूर रोड) के किमी 0/0-10/320 और 78/2-133/2 से 4 लेन तक चौड़ीकरण के लिए डीपीआर	65	3
31	रारा-179ए (सलेम- थिरुपथुर-वनियामबाड़ी रोड) के किमी 0/0- 20/0 तक 4 लेन तक चौड़ीकरण के लिए डीपीआर	20	1
32	मिन्नमपल्ली और सलेम टाउन रेलवे स्टेशनों के बीच (स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट) (सलेम-थिरुपथुर- वानियमबाड़ी रोड)रेलवे किमी 182/2 - 3 पर एलसी. संख्या 169 (अयोधियापट्टिनम) के स्थान पर रारा-179 ए के किमी 0/2 पर आरओबी के निर्माण के लिए डीपीआर	-	1

33	चिन्नासलेम और अट्टूर रेलवे स्टेशनों के बीच (स्टैंड अलोन परियोजना) (तंजावुर - परमाबलुर - अट्टूर रोड) रेलवे किमी 139/100-200 पर एलसी. संख्या 131 (अट्टूर) के स्थान पर रारा-136 के किमी 133/2 पर आरओबी के निर्माण के लिए डीपीआर	-	1
34	केरल/तमिलनाडु सीमा के निकट रारा-85 के ग्रीनफील्ड संरक्षण को सक्कुलथुमेट्टू (मदुरै-कोचीन रोड) के माध्यम से सीधे रारा-183 से जोड़ने के लिए डीएफआर	8	1
35	रारा-85 (मदुरै - कोचीन रोड) के किमी 209/4 (नेहरू प्रतिमा पर) पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	-	0
36	टिटल और तंजावुर जंक्शन के बीच (स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट) (तंजावुर-परमबलुर-अतूर रोड) एल.सी. संख्या 300 ए (टिट्टाई) के स्थान पर रारा-136 के किमी 0/6 पर आरओबी के निर्माण के लिए डीपीआर	-	1
	कुल	439.2	12209.8
