

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 517
जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजनाएं

517. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए स्वीकृत लागत कितनी है तथा अब तक कुल कितना व्यय हुआ है;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और प्रगति क्या है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं के पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) विवरण अनुबंध में संलग्न है।

अनुबंध

“आंध्र प्रदेश में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजनाएं” के संबंध में डॉ. गुम्मा तनुजा रानी द्वारा पूछे गए दिनांक 28.11.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 517 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	कॉरिडोर का नाम	भारतमाला के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना का नाम परियोजना	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)	लंबाई (किमी.)	अब तक हुआ व्यय (करोड़ रु. में)	भौतिक प्रगति (%)	संशोधित पूर्णता की तिथि	टिप्पणी
1	बेंगलुरु - चेन्नई एक्सप्रेस	बेंगलूर - चेन्नई एक्सप्रेसवे (बेथमंगला से बायरेड्डीपल्ली (चरण- II) खंड का एनई-7 (पैकेज -1) का चार लेन का निर्माण	1311.36	25	500.72	66.82	31.03.2025	कार्य प्रगति पर
2	बेंगलुरु - चेन्नई एक्सप्रेस	चार लेन का बेंगलूर-चेन्नई एक्सप्रेसवे (बायरेड्डीपल्ली से बंगारुपलेम (चरण-II) खंड, एनई-7 (पैकेज-2)	2206.45	31	661.22	42.27	17.06.2026	कार्य प्रगति पर
3	बेंगलुरु - चेन्नई एक्सप्रेस	बेंगलूर - चेन्नई एक्सप्रेसवे (बंगरुपलेम से गुडीपाला (चरण-II) खंड का एनई-7 (पैकेज -3) का चार लेन का निर्माण	1407.33	29	676.62	83.25	31.12.2024	कार्य प्रगति पर
4	चित्तूर - नागरी	एनएच-716बी के चित्तूर - थैचूर खंड के किमी 0.000 से किमी 43.800 तक वरदराजुला से कुमारजापेट तक 6 लेन (पैकेज-I)	1777.23	43.8	671.54	62.47	31.05.2025	कार्य प्रगति पर
5	चित्तूर - नागरी	एनएच-716बी के चित्तूर - थैचूर खंड के कुमारराजपेट से वीरकावेरी राजा पुरम तक किमी 43.800 से किमी 61.380 तक 6 लेन (पैकेज-II)	702.54	17.58	214.7	42.38	29.10.2025	कार्य प्रगति पर
6	चित्तूर - नागरी	एनएच 716बी के चित्तूर- थैचूर खंड के किमी 61.380 से किमी 96.040 तक वीरा कावेरी राजा पुरम से पोंडावक्कम तक 6 लेन (पैकेज-III)	1439.77	34.66	533.73	79.03	24.01.2025	कार्य प्रगति पर
7	चित्तूर - नागरी	चित्तूर-थैचूर खंड के किमी.96.040 से किमी.116.100 तक पोंडावक्कम से कन्निकाइपेयर तक 6 लेन (पैकेज-IV)	1359.81	20.06	281.1	20.09	04.11.2025	कार्य प्रगति पर
8	कोलकाता चेन्नई (जीक्यू)	एनएच-16 के किमी 357.400 से किमी 371.920 तक चिलकलुरिपेट बाईपास को छह लेन का बनाया जाना	907.22	16.384	487.57	100	29.10.2024	पुरा हो गया

9	कोलकाता चेन्नई (जीक्यू)	विजयवाड़ा बाईपास को गोलापुडी से विजयवाड़ा में चिन्नाकाकानी तक गुंडुगोलानु खंड किमी 30.00 से किमी. 47.881 तक छह लेन (पैकेज -IV)	1608.48	17.881	523.16	77.76	14.04.2025	कार्य प्रगति पर
10	कोलकाता चेन्नई (जीक्यू)	हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर भारत माला परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-16 के विजयवाड़ा-गुंडुगोलानु खंड में चिन्ना अवतुपल्ली (डिजाइन चैनेज 0/000) से गोलापुडी (डिजाइन चैनेज 30/0000) तक विजयवाड़ा बाईपास को 6-लेन का बनाना।	1148.4	30	725.56	100	20.03.2024	पुरा हो गया
11	सूर्यपिट (हैदराबाद) - देवरापल्ली (विशाखापत्तनम)	खम्मम-देवरापल्ले पैकेज IV [4लेन एक्सेस कंट्रोल (ग्रीनफील्ड) रेचरला गांव से गुरवायगुडेम गांव तक (डिजाइन चैनेज 105+236 से 132+664)]-आरसीडब्ल्यू	697.35	27.428	327.67	67.89	31.05.2025	कार्य प्रगति पर है
12	सूर्यपिट (हैदराबाद) - देवरापल्ली (विशाखापत्तनम)	खम्मम-देवरापल्ले पीकेजी वी [4एल एक्सेस कंट्रोल (ग्रीनफील्ड) गुरवायगुडेम गांव से देवरापल्ले गांव तक (डिजाइन चैनेज 132+664 से 162+126)-आरसीडब्ल्यू	857.18	29.462	359.57	56.61	30.06.2025	कार्य प्रगति पर है
13	बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा	कोडुर (चैनेज 0+000) से वनवोलु (चैनेज 24+300) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग [एनएच-544जी] (पैकेज-1)	912.94	24.30	149.15	30.68	03-02-2026	कार्य प्रगति पर
14	बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा	वनवोलु (चैनेज 24+300) से वंकाराकुंटा (चैनेज 45+700) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग [एनएच-544जी] (पैकेज-2)	750.81	21.40	99.65	28.20	01.03.2026	कार्य प्रगति पर
15	बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा	वंकाराकुंटा (चैनेज 45+700) से ओडुलापल्ले (चैनेज 72+000) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग [एनएच-544जी] (पैकेज-3)	992.89	26.30	128.66	23.60	01.03.2026	कार्य प्रगति पर
16	बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा	ओडुलापल्ले (चैनेज 72+000) से नल्लाचेरुवु-पल्ली (चैनेज 96+300) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग [एनएच-544जी] (पैकेज-4)	1058.90	24.30	170.43	24.54	03.02.2026	कार्य प्रगति पर

17	बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा	नल्लाचेरुवु पल्ली (अध्याय 96+300) से येरगुडीपाडु (अध्याय 129+000) तक [एनएच-544जी] (पैकेज-5) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग	1253.24	32.70	72.11	6.80	10.02.2026	कार्य प्रगति पर
18	बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा	येरगुडीपाडु (चैनेज 129+000) से औदीरेड्डीपल्ले (चैनेज 160+000) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाईवे [एनएच-544जी] (पैकेज-6)	1200.42	31.00	57.7	2.90	10.02.2026	कार्य प्रगति पर
19	बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा	औडिरेड्डीपल्ले (चैनेज 160+000) से मल्लापल्ले (चैनेज 176+000) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग (पैकेज-07)	956.14	16.00	133.8	21.05	06.03.2026	कार्य प्रगति पर
20	बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा	मल्लापल्ले (चैनेज 176+000) से कावुलाकुंटला (चैनेज 196+000) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग (पैकेज-08)	909.02	20.00	60.01	7.64	10.02.2026	कार्य प्रगति पर
21	बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा	कवुलाकुंटला (चैनेज 196+000) से नारायणमपेट (चैनेज 203+500) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग (पैकेज-09)	1092.18	7.5	1.35	0	-	नियुक्ति तिथि अभी घोषित नहीं की गई है
22	बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा	नारायणपेट (चैनेज 203+500) से चंद्रशेखरपुरम (चैनेज 228+000) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाईवे (पैकेज-10)	813.66	24.5	13.54	3.57	11.02.2026	कार्य प्रगति पर
23	बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा	चंद्रशेखरपुरम (चैनेज 228+000) से पोलावरम (चैनेज 260+000) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाईवे [एनएच-544जी] (पैकेज-11)	1292.66	32	52.19	2.68	11.02.2026	कार्य प्रगति पर
24	बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा	पोलावरम (चैनेज 260+000) से मरिपुडी (चैनेज 285+500) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग [एनएच-544जी] (पैकेज-12)	747.29	25.5	54.71	4.67	11.02.2026	कार्य प्रगति पर
25	बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा	मरिपुडी (चैनेज 285+500) से सोमवरप्पाडु (चैनेज 314+600) तक 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राजमार्ग (पैकेज-13)	976.4	29.1	128.34	18.5	09.02.2026	कार्य प्रगति पर

26	बेंगलुरु - कडप्पा - विजयवाड़ा	सोमवरप्पाडु (चैनेज 314.600) से मुप्पावरम (चैनेज 343+240) तक [एनएच-544जी] का 6लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाईवे (पैकेज-14)	1103.89	28.64	54.46	0	11.02.2026	कार्य प्रगति पर
27	रायपुर - विशाखापत्तनम	हाइब्रिड एन्युटी मोड पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारे के अंतर्गत एनएच-130सीडी रोड के अलुरु-जक्कुवा खंड का किमी 365+033 से किमी 396+800 तक छह लेन का विकास [पैकेज-1 (एपी)]	922.5	31.767	471.11	71.01	30.06.2025	कार्य प्रगति पर
28	रायपुर - विशाखापत्तनम	हाइब्रिड एन्युटी मोड पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक्स कॉरिडोर के अंतर्गत किमी.396+800 से किमी.421+100 तक एनएच-130सीडी रोड के जक्कुवा-कोरलाम खंड का छह लेन का विकास [पैकेज-2(एपी)]	663.6	24.3	423.78	92.8	31.12.2024	कार्य प्रगति पर
29	रायपुर - विशाखापत्तनम	हाइब्रिड एन्युटी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में रायपुर - विशाखापत्तनम इकोनॉमिक्स कॉरिडोर के अंतर्गत किमी 421+100 से किमी 445+100 तक एनएच-130सीडी रोड के कोरलाम - कंटाकापल्ले खंड का छह लेन का विकास [पैकेज - 3 (एपी)]	772.7	24	626.13	100	04.12.2023	पुरा होना।
30	रायपुर - विशाखापत्तनम	हाइब्रिड एन्युटी मोड पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में रायपुर-विशाखापत्तनम आर्थिक गलियारे के अंतर्गत किमी 445+100 से किमी 464+662 तक एनएच-130सीडी रोड के कंटाकापल्ले-सब्बावरम खंड का छह लेन का विकास [पैकेज-4(एपी)]	824.29	19.562	481.11	61.7	31.12.2025	कार्य प्रगति पर

31	बंदरगाह कनेक्टिविटी	भारतमाला परियोजना चरण- I के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में एचएएम पर नायडूपेटा जंक्शन-तुरपुकुनपुर खंड का किमी.57+046 से किमी.91+927 तक छह लेन का निर्माण	1398.84	34.881	108.23	8.11%	19.10.2025	कार्य प्रगति पर
32	बंदरगाह कनेक्टिविटी	ईपीसी मोड पर भारतमाला परियोजना चरण-I के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में थम्मिनपट्टनम में कृष्णापट्टनम बंदरगाह के निकट खंडलेरू क्रीक के उत्तर और दक्षिण औद्योगिक क्लस्टर को नारिकेलपल्ले (भाग-I किमी 0+000 से किमी 14+650 तक) से जोड़ने वाली ग्रीन फील्ड सड़क की चार लेनिंग का निर्माण और एनएच-67 (भाग-II किमी 18+000 से किमी 19+300 तक) पर समर्पित बंदरगाह सड़क के विस्तार को छह लेन का बनाना।	609.43	15.95	170.06	28.72%	25.09.2025	कार्य प्रगति पर
33	बंदरगाह कनेक्टिविटी	भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत एचएएम मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-516 डब्ल्यू पर चिल्लाकुरु क्रॉस रोड से तुरपु कानपुर (पैकेज-II का भाग-I) किमी 0+000 (एनएच-16 का 131+500) से किमी 23+770 तक 4- लेन का नियंत्रित प्रवेश राजमार्ग का निर्माण, जिसमें एनएच-16 पर 6-लेन का फ्लाईओवर और पहुंच मार्ग (लंबाई किमी 1.050) तथा तुरपु कनुपुरू से पोर्ट साउथ गेट (पैकेज-II का भाग-II) तक किमी 23+770 से किमी 35+015 तक 6-लेन का नियंत्रित पहुंच मार्ग शामिल है।	909.47	36.065	169.51	17.00%	02. 08.2026	कार्य प्रगति पर
कुल			35584	852	9589			
