

भारत सरकार
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3078
उत्तर देने की तारीख 19 मार्च, 2025 (बुधवार)
28 फाल्गुन, 1946 (शक)

प्रश्न
असम में एनईएसआईडीएस के अंतर्गत परियोजनाएं

3078. श्री गौरव गोगोई:

क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) असम में पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक सड़क अवसंरचना को छोड़कर स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;
- (ख) इन परियोजनाओं का ब्यौरा, उनके क्षेत्र (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, जल आपूर्ति, बिजली, आदि), अनुमोदित लागत और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति शामिल है;
- (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी निधि आवंटित और जारी की गई है;
- (घ) क्या परियोजना के क्रियान्वयन में कोई देरी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) असम में बुनियादी ढांचे के विकास और उसे समय से पूरा करने के लिए एनईएसआईडीएस निधियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ.) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने असम में उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) के अंतर्गत इसकी शुरुआत अर्थात् वर्ष 2017-18 से अब तक सड़क अवसंरचना को छोड़कर 1,223.49 करोड़ रुपये की लागत वाली 27 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनका विवरण अनुबंध में दिया गया है। इन परियोजनाओं का सैक्टर-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजनाओं की संख्या	सैक्टर	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपए में)	कुल जारी निधि (12.03.2025 तक) (करोड़ रुपये में)	2021-22 से पिछले 03 वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान जारी निधि (करोड़ रुपये में)
1	19	शिक्षा	881.08	101.68	100.43

2	3	स्वास्थ्य	149.18	61.96	17.54
3	3	जल आपूर्ति	90.76	35.51	26.80
4	1	विद्युत	30.54	7.73	7.73
5	1	विविध	71.93	0.00	0.00
कुल	27		1,223.49	206.88	152.50

एनईएसआईडीएस के तहत स्वीकृत, असम राज्य की ये 27 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। एनईएसआईडीएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की कार्यान्वयन अवधि भौगोलिक स्थिति, भूभाग, भूमि की उपलब्धता, अनिवार्य वैधानिक मंजूरी, बाधाओं को दूर करना, वित्तीय समापन आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने असम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। परियोजनाओं की समय-समय पर निगरानी और निरीक्षण उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद और फील्ड तकनीकी सहायता इकाइयों (एफटीएसयू) के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए परियोजना गुणवत्ता मॉनिटर/तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण एजेंसियां (पीक्यूएम/टीपीटीआई) नियोजित की गई हैं।

अनुबंध

“असम में एनईएसआईडीएस के अंतर्गत परियोजनाएं ” के संबंध में 19 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3078 के उत्तर के भाग (क) से (ड) में संदर्भित अनुबंध

असम में एनईएसआईडीएस के तहत सड़क अवसंरचना को छोड़कर स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सैक्टर	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में)	जारी की गई कुल निधि (12.03.2025 तक) करोड़ रु. में
1	असम में नए स्कूल भवन के निर्माण के लिए 65 माध्यमिक विद्यालयों का अवसंरचना विकास	शिक्षा	03-01-2025	455	0
2	असम में 39 शहरी स्थानीय निकायों में लीगेसी अपशिष्ट उपचार	विविध	14-03-2024	71.9289	0
3	असम में तिनसुकिया जिले के तिनसुकिया टाउन (चरण-III) में जल आपूर्ति परियोजनाएं	जलापूर्ति	01-03-2019	27.1952	0.1
4	असम के कार्बी आंगलोंग में ग्रेटर खेरोनी पाइप जलापूर्ति योजना का अवसंरचना विकास	जलापूर्ति	21-02-2019	21.8772	21.2786
5	असम में डिगबोई टाउन जलापूर्ति स्कीम	जलापूर्ति	29-08-2019	41.688	14.1344
6	अमिंगांव जीआईएस, असम में 220/132 केवी पर 2x50 एमवीए, 132/33 केवी जीआईएस (गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन) का निर्माण	विद्युत	20-04-2022	30.5397	7.7349
7	असम में कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए आईसीयू की स्थापना हेतु 24 मौजूदा जिला अस्पतालों का उन्नयन	स्वास्थ्य	07-07-2020	97.488	38.9952
8	बाल चिकित्सा आयु वर्ग में कोविड-19 रोग के लिए वेंटिलेटर (नवजात से बाल चिकित्सा तक) की खरीद	स्वास्थ्य	30-09-2021	28.7	0.1
9	असम के चिरांग जिले में जेएसबी सिविल अस्पताल का सुधार/विशेष अवसंरचना विकास	स्वास्थ्य	12-02-2019	22.9924	26.6397
10	राज्य के स्कूलों (50) को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में परिवर्तित करना	शिक्षा	14-11-2023	400	93.7095
11	लखीमपुर, असम में लखीमपुर राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का निर्माण और जीर्णोद्धार	शिक्षा	04-06-2021	1.2337	0.1
12	बरकोलाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नागांव, असम के सुदृढीकरण द्वारा मीटिंग हॉल का निर्माण	शिक्षा	29-03-2020	0.6107	0.57
13	जोरहाट, असम में स्थित जोरहाट राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक एवं बहुउद्देशीय	शिक्षा	29-03-2020	2.1223	0.682

	विद्यालय में बालिका छात्रावास का निर्माण				
14	तिनसुकिया, असम में सेनैराम बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के सुदृढीकरण द्वारा अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	शिक्षा	29-03-2020	0.6216	0.2198
15	जोरहाट, असम में करंगा बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	शिक्षा	29-03-2020	0.6216	0.621595
16	तिनसुकिया, असम में बोरगुरी हाई स्कूल में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण	शिक्षा	29-03-2020	0.6216	0.5906
17	असम के तेजपुर, सोनितपुर में तेजपुर सरकारी हाई स्कूल का निर्माण और जीर्णोद्धार	शिक्षा	03-06-2021	1.2337	0.1
18	तारिणी चरण सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल एवं एमपी स्कूल, गुवाहाटी, असम का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	शिक्षा	29-03-2020	2.2277	0.6297
19	सोनाराम उच्च माध्यमिक स्कूल, भारलुमुख, गुवाहाटी, असम का निर्माण और जीर्णोद्धार	शिक्षा	29-03-2020	2.2277	1.5701
20	असम के कछार में सिलचर सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल का निर्माण और जीर्णोद्धार	शिक्षा	04-06-2021	1.2337	0.1
21	पानबाजार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पानबाजार, गुवाहाटी, असम का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	शिक्षा	29-03-2020	2.2277	1.1894
22	गोलाघाट, असम में कुरलगुरी राजकीय बालक उच्च माध्यमिक स्कूल का निर्माण और जीर्णोद्धार	शिक्षा	04-06-2021	1.2337	0.1
23	करीमगंज, असम में करीमगंज राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का निर्माण और जीर्णोद्धार	शिक्षा	03-06-2021	1.2337	0.1
24	चेनिकुथी, गुवाहाटी, असम में कामरूप अकादमी उच्च माध्यमिक स्कूल का निर्माण और जीर्णोद्धार	शिक्षा	29-03-2020	2.2277	1.0927
25	धुबरी, असम में धुबरी राजकीय बालक उच्च माध्यमिक स्कूल का निर्माण और जीर्णोद्धार	शिक्षा	03-06-2021	1.7273	0.1
26	पानबाजार, गुवाहाटी, असम में कूटन कॉलेजिएट सरकारी हाई स्कूल का निर्माण और जीर्णोद्धार	शिक्षा	03-06-2021	2.9497	0.1
27	डिब्रूगढ़, असम में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का निर्माण और जीर्णोद्धार	शिक्षा	03-06-2021	1.7273	0.1
