

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2481

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है  
राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

2481. श्रीमती संजना जाटव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजस्थान में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की स्थिति क्या है तथा इन परियोजनाओं के पूरा होने की निर्धारित समय-सीमा क्या है;
- (ख) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आवंटित कुल बजट कितना है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक कितनी राशि व्यय की गई है;
- (ग) चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से राजस्थान में क्षेत्रीय संपर्क तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार सुधार होने की संभावना है; और
- (घ) क्या राजस्थान में सड़क परिवहन अवसंरचना के विकास के लिए प्रस्तावित नई परियोजनाओं के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री  
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पूरा करने की लक्षित तिथि सहित राजस्थान में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की परियोजना-वार स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(ख) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आवंटित कुल बजट 5922.39 करोड़ रु. है और फरवरी, 2025 तक कुल 5121.19 करोड़ रु. का व्यय हुआ है।

(ग) और (घ) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजस्थान राज्य सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचनाओं के विकास और अनुरक्षण के उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। पारस्परिक प्राथमिकता, यातायात सघनता और पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क के साथ तालमेल के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य किए जाते हैं। इन परियोजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ राजस्थान राज्य के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों की संपर्कता सहित क्षेत्रीय संपर्कता में सुधार करना, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास आदि पर विचार करना शामिल है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सौंपी गई और निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	सौंपी गई (किमी में)	निर्मित (किमी में)
<b>2021-22</b>	<b>516</b>	<b>722</b>
<b>2022-23</b>	<b>1034</b>	<b>715</b>
<b>2023-24</b>	<b>531</b>	<b>868</b>

चालू वित्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के सौंपने और निर्माण के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

चालू वित्त वर्ष <b>2024-25</b>	लक्ष्य (किमी में)*	उपलब्धि (किमी में)**
सौंपी गई	<b>481</b>	<b>98</b>
निर्मित	<b>549</b>	<b>723</b>

\***31.03.2025** तक

\*\***31.01.2025** तक

“राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं” के संबंध में श्रीमती संजना जाटव द्वारा दिनांक 13.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2481 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे कार्यों की परियोजना-वार स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी)	टीपीसी	निर्धारित तिथि	पूरा करने की लक्षित तिथि	परियोजना की वास्तविक प्रगति (%)
			(करोड़ रु. में)			
1	राजस्थान राज्य में भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण में एचएएम पर बांदीकुई के निकट दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से जयपुर तक 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे स्पर का निर्माण	66.619	1636.15	11.11.2022	30.04.25	91.22%
2	बी.एम. के अंतर्गत दिल्ली-वडोदरा 8-लेन जी.एफ. कैरिजवे [मुई गांव के पास रारा-166 पर इंटरचेंज के अंतिम छोर से इंदरगढ़ के पास हरदेवगंज गांव तक (चै. 292.95 से चै. 319.40) (पैकेज-10)	26.45	1272.97	22.05.2021	30.06.25	85.02%
3	भारतमाला के अंतर्गत दिल्ली-वडोदरा 8-लेन कैरिजवे [रारा-12 के जंक्शन से मनोहरपुरा के पास पुल की शुरुआत तक] (चै. 5 419.00 से 427.30 तक) (पैकेज-15)	8.30	1788.69	05.07.2021	31.12.25	73.93%
4	देवगढ़ (धंधिया के पास)-राज./गुज. सीमा के किमी 125 से 150 तक (एजे/डीआरजीबी-पैकेज-6)	25.00	846.59	12.08.2021	31.03.25	98.00%
5	देवगढ़ (धंधिया के पास)-राज./गुज. सीमा के किमी 150 से 180 तक (एजे/डीआरजीबी-पैकेज-7)	30.00	662.08	16.07.2021	31.03.25	96.50%
6	जोधपुर रिंग रोड पैकेज- II (कारवार की 4-लेनिंग, रारा-62 के नागौर रोड का किमी 281.980) से डांगियावास तक (ईपीसी)	30.093	736.75	29.08.2022	31.03.25	93.25%
7	राजस्थान राज्य में रारा (मूल) के अंतर्गत 911 (डिजाइन चै.-0.50 से 101) के श्रीगंगानगर - राजस्थान	102.076	672.35	10.06.2022	31.03.25	99.50%

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी)	टीपीसी	निर्धारित तिथि	पूरा करने की लक्षित तिथि	परियोजना की वास्तविक प्रगति (%)
			(करोड़ रु. में)			
	एचएएम पर राजस्थान राज्य में रारा (मूल) के अंतर्गत 911 (डिजाइन चै. 0.50 से 101) के श्रीगंगानगर - रायसिंहनगर खंड का 2 एलपीएस में निर्माण/उन्नयन (पैकेज-1)					
8	तनोट - रामगढ़ - भदासर - जैसलमेर (रारा-68) और भादासर (मोकल)-सरकारीतला पाकिस्तान सीमा तक (रारा-968) (पैकेज बीएम/5) (ईपीसी)	191.50	830.37	23.04.2019	31.03.25	97.32%
9	ईपीसी पर रारा (मूल) के तहत रारा -68 के गंधव-सांचोर खंड के रानीवाड़ा सर्कल सांचोर शहर में उत्थापित संरचना का निर्माण	6.203	186.495	12.07.2024	11.07.2026	18.26%
10	राजस्थान में रारा-52 और रारा-58 के राजस्थान सीमा (किमी 0 से 154.141) को 4-लेन बनाने की क्षमता में वृद्धि	154.141	941.30	06.02.2022	31.03.25	98.65%
11	ईपीसी मोड पर (i) नए रारा-752 (पुराना रारा-90) के चिप्पाबड़ौद बाईपास पर किमी 55+430 से किमी 64+530 (डिजाइन चै.-0+000 से 8+300) तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का निर्माण और (ii) रारा-90 पर किमी 72+080 से किमी 72+680 और किमी 78+750 से किमी 79+300 तक सुधार (लंबाई 900 मीटर) (कुल लंबाई = 9.2 किमी)	9.2	73	14-नव.-19	30-जून-25	39.40
12	ईपीसी मोड पर नए रारा-752 (पुराना रारा-90) के किमी 90+840 से नए रारा-52 (पुराना रारा-12) के किमी 387+400 तक अकलेरा बाईपास का पेव्ड शोल्डर सहित साथ 2 लेन का निर्माण, (डिजाइन चै.-0+000 से 5+000 तक), (कुल लंबाई 5.000 किमी)	5	50.70	10-फर.-21	25-जून-25	40.46

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी)	टीपीसी	निर्धारित तिथि	पूरा करने की लक्षित तिथि	परियोजना की वास्तविक प्रगति (%)
			(करोड़ रु. में)			
13	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-58 के ब्यावर-गोमती खंड के मौजूदा किमी 58/245 से मौजूदा किमी 108/600 तक पेव्ड शोल्डर सहित 4 लेन का उन्नयन (पैकेज-I)	50.355	379.23	14-अक्टू.-21	31-दिसं.-25	96
14	राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में रारा-25ई के किमी 0.500 पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग संख्या 328ए के स्थान पर प्रस्तावित 4 लेन आरओबी और इसके पहुंचमार्गों का निर्माण	0	55.28	18-अक्टू.-21	29-मार्च-25	88
15	राजस्थान राज्य के जालौर में रारा-325 के किमी 102/00 पर एलसी संख्या सी-48 पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	1.1	92.4	18-अक्टू.-21	29-मार्च-25	97
16	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-927ए के किमी 216.440 से 227.470, 243.630 से 251.120 तक मौजूदा चैनेज को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/उन्नयन तथा किमी 214.600 से 216.440, 227.470 से 243.630 (सागवाड़ा, गढ़ी, परतापुर, नयागांव-वजवाना) खंड का सुदृढ़ीकरण - (पैकेज V)	36.52	95.39	01-नवंबर-21	31-मार्च-25	95.34
17	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में शहरी क्षेत्रों (1) आसोतरा-ब्रह्मधाम बाईपास (2) सिवाना बाईपास (3) मोकलसर बाईपास (4) काठाडी में प्रमुख पुनर्संरक्षण (5) बिशनगढ़ में प्रमुख पुनर्संरक्षण (6) जालौर बाईपास (7) दुजाना बाईपास के लिए बाईपास का निर्माण करके रारा-325 (बालोतरा से संदेराव वाया जालौर)	41.455	411.4	12-मई-22	30-जून-25	60

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी)	टीपीसी	निर्धारित तिथि	पूरा करने की लक्षित तिथि	परियोजना की वास्तविक प्रगति (%)
			(करोड़ रु. में)			
	के शेष हिस्सों को पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन में विकसित करने के कार्य के लिए 2 लेन का निर्माण					
18	राजस्थान राज्य के चुरू जिले में सदलपुर रेलवे स्टेशन के पास रारा-709 विस्तार के किमी 1.0 पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग संख्या ए-142 के स्थान पर प्रस्तावित 2 लेन आरओबी और इसके पहुंचमार्गों के निर्माण का शेष कार्य	0.7	36.03	02-अग.-22	30-अप्रैल-25	85
19	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-25 पर किमी 73/60 से 95/70 तक पचपदरा-बागुंडी खंड को 4 लेन तक चौड़ीकरण	22.1	194.88	12-दिसं.-22	31-मार्च-25	75.46
20	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-15 (नया रारा-68) के बाड़मेर बाईपास पर किमी 0.000 (रारा-15 (नया रारा-68) के किमी 144.200) से किमी 21.042 (रारा-15 (नया रारा-68) के किमी 160.700) तक 4 लेन विभाजित कैरिजवे	21.042	451.66	16-अग.-22	01-अप्रैल-25	97
21	ईपीसी मोड के तहत राजस्थान राज्य में रारा-23 (पुराना रारा-11बी) कोथुन-लालसोट-करोली-धौलपुर रोड के किमी 33/0 से 126/520 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में उन्नयन (लंबाई-93.52 किमी)	93.52	150.11	02-सितं.-22	31-मार्च-25	75
22	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-113 पर मौजूदा किमी 74.00 से किमी 81.600 तक (डिजाइन चैनेज किमी 0+00 से किमी 11+165 तक) पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन विन्यास	11.165	98.9	12-अप्रैल-23	30-सितं.-25	59.7

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी)	टीपीसी	निर्धारित तिथि	पूरा करने की लक्षित तिथि	परियोजना की वास्तविक प्रगति (%)
			(करोड़ रु. में)			
	के साथ प्रतापगढ़ सिटी बाईपास निर्माण					
23	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य के सवाईमाधोपुर शहर में पुराने रारा-116 (नया रारा-552 एक्सटेंशन) के किलोमीटर 76 पर मौजूदा आरओबी (रेलवे भाग और पहुंचमार्ग) का निर्माण और चौड़ीकरण	0	43.03	18-नव.-22	12-जुलाई-25	51
24	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-11 के फतेहपुर बाईपास (डिजाइन किमी 0.000 से किमी 7.400), मंडावा बाईपास (डिजाइन किमी 20.925 से किमी 27.300) और झुंझुनू बाईपास (डिजाइन किमी 41.625 से किमी 54.689) का पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन निर्माण	26.84	186.29	14-फर.-23	11-जून-25	78
25	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-709 विस्तार के डिजाइन चै. किमी 0.000 से किमी 5.400 तक राजगढ़ बाईपास का दो लेन का निर्माण और डिजाइन चै. किमी 35.840 से किमी 43.120 तक पिलानी बाईपास का निर्माण	12.68	107.63	28-नव.-22	31-मार्च-25	98
26	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-248ए के शाहपुरा मौजूदा किमी 0.00 (डिजाइन चै. 0+00) से थानागाजी मौजूदा किमी 37+352 (डिजाइन चै. 36+810) तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में उन्नयन	36.81	174.34	01-फर.-23	30-जून-25	80
27	राजस्थान राज्य में रारा-113 के प्रतापगढ़-पडी खंड (किमी 152/80 से 153/100, 156/650 से 157/180, 172/340 से 172/850 तक) की 1.340 किमी लंबाई वाले 2 लेन+पीएस में	1.34	6.6637	14-नव.-22	31-मार्च-25	93.8

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी)	टीपीसी	निर्धारित तिथि	पूरा करने की लक्षित तिथि	परियोजना की वास्तविक प्रगति (%)
			(करोड़ रु. में)			
	पुनर्स्थापन और उन्नयन का शेष कार्य					
28	ईपीसी मोड पर रारा-162ई के डिजाइन किमी 0.00 (मौजूदा किमी 150.00) पर चारभुजा से डिजाइन चै. किमी 88.800 (मौजूदा किमी 55.950) पर नीचली ओडेन (नाथद्वारा) तक पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का उन्नयन	88.8	838.43	27-सितं.-23	26-सितं.-25	72
29	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-927ए के मौजूदा चैनेज किमी 207.700 (डिजाइन चै. 208+550) से किमी 216.440 (डिजाइन चै. 216+890) [सागवाड़ा बाईपास] और मौजूदा किमी 227.470 (डिजाइन चै. 227+900) से किमी 244.060 (डिजाइन चै. 235+00) [गढ़ी-परतापुर बाईपास] खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में उन्नयन	15.44	187.65	21-अग.-23	30-मई-25	75.45
30	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में कोटा शहर के उत्तरी बाईपास चरण- II के डिजाइन चै. किमी 0/0 (एसएच-33 के किमी 178+300) से किमी 12/915 (रारा-52 के किमी 236+800) तक पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का निर्माण	12.915	317.74	15-नवं.-23	14-अप्रैल-25	11
31	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य के नागौर शहर में पुराने रारा-89 पर किमी 166.00 से किमी 172.200 तक चार लेन में चौड़ीकरण कार्य	6.2	18.2	22-फर.-23	30-जून-25	75
32	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-25 विस्तार (डिजाइन लंबाई 56.445 किमी) के किमी 69.910 से किमी 126.355 तक घाघरिया-	56.45	235.15	2-अग.-23	1-अग.-25	94.00

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी)	टीपीसी	निर्धारित तिथि	पूरा करने की लक्षित तिथि	परियोजना की वास्तविक प्रगति (%)
			(करोड़ रु. में)			
	मुनाबाओ खंड का पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का उन्नयन एवं पुनर्स्थापन					
33	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-311 का किमी 0 से 7.4 तक और किमी 18.00 से 36.600 तक पुनर्स्थापन	25.00	29.77	8-जुलाई-24	31-मार्च-25	60.00
34	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य के सूरतगढ़ शहर में वार्षिक योजना 2023-24 के अंतर्गत रारा-62 के किमी 171+706 से किमी 172+097 तक एलयूवीपी के पहुंचमार्गों में आरई दीवार का निर्माण	0.39	9.06	19-सितं.-24	18-जून-25	0
35	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-62 जोधपुर-पाली खंड पर किमी 340.0 से 341.550 तक मारवाड़ औद्योगिक क्लस्टर के निकट वीयूपी का निर्माण	0.99	43.19	21-सितं.-24	20-मार्च-26	0
36	राजस्थान राज्य में जोधपुर पाली खंड पर रारा-62 पर किमी 5+00 (रोहट बाईपास के अंत में) पर वीयूपी का निर्माण	0.90	39.03	21-सितं.-24	20-मार्च-26	0
37	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-162ई पर डिजाइन किमी 88.800 (मौजूदा किमी 55.95) पर नीचली ओडेन (नाथद्वारा) से डिजाइन किमी 142.028 (मौजूदा किमी 0.00) पर भटेवर तक पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का उन्नयन	53.23	606.61	4-अक्टू.-24	3-अक्टू.-26	6.50

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी)	टीपीसी	निर्धारित तिथि	पूरा करने की लक्षित तिथि	परियोजना की वास्तविक प्रगति (%)
			(करोड़ रु. में)			
38	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-54 पर हनुमानगढ़ से केंचियान तक किमी 0.00 (मौजूदा चै. किमी 23.200) से किमी 49.605 (मौजूदा चै. किमी 74.645) तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का उन्नयन	49.61	334.64	4-अक्टू.-24	3-अक्टू.-26	20.00
39	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-248ए (नटनी का बाड़ा) पर डिजाइन किमी 36+300 से डिजाइन चै. 47+918 तक और डिजाइन चै. 69+900 से डिजाइन चै. 83+940 तक पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन का उन्नयन	25.65	154.89	29-नवंबर-24	29-मई-26	0
40	ईपीसी मोड पर राजस्थान राज्य में रारा-158 पर रास टाउन तक 4-लेन बाईपास का निर्माण	4.525	78.06	3-मार्च-25	3-सितंबर-26	0
41	राजस्थान राज्य में रारा-158 (चै. 109.90 से चै. 114.279) को रारा-48 से जोड़ने के लिए मंडल टाउन (जिला-भीलवाड़ा) तक पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन बाईपास का निर्माण (मंडल बाईपास)	4.379	64.44	3-मार्च-25	3-सितंबर-26	0

\*\*\*\*\*