

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 504
28 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति

504. श्रीमती माला राय:

श्री अ. मनि:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर में स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) की वर्तमान स्थिति क्या है साथ ही अपनी नियोजित परियोजनाएं पूरी करने वाले शहरों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
- (ख) एससीएम के अंतर्गत कितने शहरों ने अपने लक्ष्य हासिल किए हैं, इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा कार्यान्वयन में देरी के प्राथमिक कारण क्या हैं;
- (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में स्मार्ट सिटीज की स्थापना के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या उपलब्ध कराई गई धनराशि मौजूदा शहरों को स्मार्ट सिटीज में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (ङ) तमिलनाडु में स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के अंतर्गत चिह्नित शहरों के नाम क्या हैं; और
- (च) क्या उक्त चिह्नित शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजना का कार्य समय पर पूरा होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): 100 स्मार्ट शहरों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 15.11.2024 तक, स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के तहत 1,64,669 करोड़ रु. के मूल्य वाली 8,066 परियोजनाओं के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें से 1,47,366 करोड़ रु. के मूल्य वाली 7,352 परियोजनाएं (अर्थात कुल परियोजनाओं का 91%) पूरी हो चुकी हैं। तेरह (13)

शहरों ने स्मार्ट सिटीज मिशन में शुरू की गई अपनी सभी परियोजनाएं पूरी कर ली हैं, इसके बाद अड़तालीस (48) शहरों ने 90% से अधिक परियोजनाएं पूरी कर ली हैं और अन्य तेईस (23) शहरों ने 75% से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की स्थिति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसके अलावा, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची (अनुच्छेद 243डब्ल्यू) के अनुसार, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों की है। तथापि, भारत सरकार तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण को तेज़ आर्थिक विकास की आकांक्षाओं के अवसर के रूप में देखती है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है, जबकि परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित शहरों द्वारा किया जाता है।

जैसा कि स्मार्ट सिटीज द्वारा अवगत कराया गया है, परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के लिए *अन्य बातों के साथ-साथ* कानूनी मुद्दे, विभिन्न विभागों से स्वीकृति प्राप्त करने में देरी, भूमि अधिग्रहण, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण, छोटे और मझोले शहरों में संसाधनों और विक्रेताओं की उपलब्धता संबंधी चुनौतियों जैसे विभिन्न कारण जिम्मेदार हैं।

(ग): एससीएम के तहत, केंद्र सरकार ने 100 शहरों के लिए कुल 48,000 करोड़ रु. का परिव्यय सुनिश्चित किया है। 15.11.2024 तक, केंद्र सरकार एससीएम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 47,225 करोड़ रु. (अर्थात कुल केंद्रीय हिस्से के आवंटन का 98%) जारी कर चुकी है, जिसमें से 44,626 करोड़ रु. (अर्थात जारी किए गए कुल केंद्रीय हिस्से का 94%) का उपयोग किया जा चुका है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एससीएम के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के रूप में कुल 24,231 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(घ): एससीएम दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि भारत के किसी भी शहरवासी की कल्पना में, स्मार्ट सिटी की तस्वीर में इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं की एक इच्छा सूची होती है जो उसकी आकांक्षा के स्तर को दर्शाती है। नागरिकों की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी योजनाकारों का आदर्श लक्ष्य संपूर्ण शहरी पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, जिसको विकास के चार स्तंभों - संस्थागत, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक दीर्घकालिक लक्ष्य हो सकता है और शहर ऐसे व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रमिक रूप से विकसित करने की दिशा में काम कर सकते हैं, जिससे 'स्मार्टनेस' की परत दर परत जुड़ती चली जाएंगी।

(ड): तमिलनाडु में एससीएम के तहत ग्यारह (11) शहरों अर्थात् चेन्नई, कोयंबटूर, इरोड, मदुरै, सलेम, तंजावुर, थूथुकुडी, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तिरुपुर और वेल्लोर का चयन किया गया है। तमिलनाडु राज्य के सभी 11 शहरों को एससीएम के तहत केंद्रीय सहायता के रूप में पूर्ण निधि की सहायता प्राप्त हो चुकी है।

(च): अब तक, कुल परियोजनाओं में से 91% परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। सभी शहर 31 मार्च, 2025 तक परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

“स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं की स्थिति” के संबंध में 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 504 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विभिन्न स्मार्ट शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की स्थिति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य/शहर	कुल		पूर्ण परियोजना		चल रही परियोजना	
	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	18	511.33	7	39.65	11	471.68
पोर्ट ब्लेयर	18	511.33	7	39.65	11	471.68
आंध्र प्रदेश	281	6616.07	234	5653.20	47	962.87
अमरावती	20	930.00	14	746.00	6	184.00
काकीनाडा	92	1908.09	79	1722.97	१३	185.12
तिरुपति	104	2082.75	79	1610.65	25	472.10
विशाखापत्तनम	65	1695.23	62	1573.58	3	121.65
अरुणाचल प्रदेश	75	1032.11	52	560.57	23	471.54
ईटानगर	32	520.61	20	346.12	12	174.49
पासीघाट	43	511.50	32	214.45	11	297.05
असम	21	754.65	19	722.42	2	32.23
गुवाहाटी	21	754.65	19	722.42	2	32.23
बिहार	153	5401.74	123	4142.84	30	1258.90
भागलपुर	27	1504.14	25	1394.96	2	109.18
बिहारशरीफ	61	1449.15	50	1095.64	11	353.51
मुजफ्फरपुर	30	965.89	22	626.16	8	339.73
पटना	35	1482.56	26	1026.08	9	456.48
चंडीगढ़	97	2694.25	95	2631.66	2	62.59
चंडीगढ़	97	2694.25	95	2631.66	2	62.59
छत्तीसगढ़	520	4443.43	479	3655.98	41	787.45
अटल नगर	52	944.03	36	573.55	16	370.48
बिलासपुर	126	1765.46	111	1474.10	15	291.36
रायपुर	342	1733.94	332	1608.33	10	125.61
दादरा और नगर हवेली	29	853.06	9	382.72	20	470.34
सिल्वासा	29	853.06	9	382.72	20	470.34
दमन और दीव	54	1037.43	43	705.67	11	331.76
दीव	54	1037.43	43	705.67	11	331.76
दिल्ली	133	1034.15	118	827.67	15	206.48
एनडीएमसी	133	1034.15	118	827.67	15	206.48
गोवा	49	1053.14	36	585.55	13	467.59
पणजी	49	1053.14	36	585.55	१३	467.59
गुजरात	354	11451.36	339	10824.14	15	627.22
अहमदाबाद	70	2655.39	69	2626.40	1	28.99
दाहोद	36	984.46	27	710.42	9	274.04
गांधीनगर	43	1045.99	41	777.99	2	268.00
राजकोट	71	2183.73	69	2156.62	2	27.11
सूरत	82	2638.38	82	2638.38	0	0.00

राज्य/शहर	कुल		पूर्ण परियोजना		चल रही परियोजना	
	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि
वडोदरा	52	1943.41	51	1914.33	1	29.08
हरियाणा	166	2082.83	140	1634.58	26	448.25
फरीदाबाद	44	928.96	32	687.23	12	241.73
करनाल	122	1153.87	108	947.35	14	206.52
हिमाचल प्रदेश	291	1551.66	259	1165.05	32	386.61
धर्मशाला	80	655.74	54	353.74	26	302.00
शिमला	211	895.92	205	811.31	6	84.61
जम्मू और कश्मीर	291	6603.39	261	6085.10	30	518.29
जम्मू	127	2969.07	117	2773.31	10	195.76
श्रीनगर	164	3634.32	144	3311.79	20	322.53
झारखंड	26	1847.23	26	1847.23	0	0.00
रांची	26	1847.23	26	1847.23	0	0.00
कर्नाटक	908	13791.75	882	13380.57	26	411.18
बेलगावी	217	2779.52	211	2716.46	6	63.06
बैंगलुरु	48	1033.53	47	1014.77	1	18.76
दावनगेरे	128	1976.27	125	1932.81	3	43.46
हुबली -धारवाड़	81	1949.61	78	1816.62	3	132.99
मंगलुरु	105	2573.14	93	2428.81	12	144.33
शिवमोगा	112	1381.00	111	1372.42	1	8.58
तुमकुरु	217	2098.68	217	2098.68	0	0.00
केरल	177	3003.20	150	2398.11	27	605.09
कोच्चि	98	1760.73	85	1555.47	13	205.26
तिरुवनंतपुरम	79	1242.47	65	842.64	14	399.83
लक्षद्वीप	8	11.21	8	11.21	0	0.00
कवारत्ती	8	11.21	8	11.21	0	0.00
मध्य प्रदेश	788	15078.54	748	14192.23	40	886.31
भोपाल	82	2790.60	82	2790.60	0	0.00
ग्वालियर	83	1572.00	76	1367.23	7	204.77
इंदौर	232	3767.04	230	3725.38	2	41.66
जबलपुर	130	2196.50	130	2196.50	0	0.00
सागर	80	1782.22	75	1574.96	5	207.26
सतना	86	1357.33	68	1065.34	18	291.99
उज्जैन	95	1612.85	87	1472.22	8	140.63
महाराष्ट्र	347	17042.17	318	14851.31	29	2190.86
औरंगाबाद	47	2835.40	44	2622.66	3	212.74
कल्याण-डोम्बीवली	19	1244.58	15	715.86	4	528.72
नागपुर	47	1767.71	37	1498.37	10	269.34
नासिक	53	3197.19	48	2903.91	5	293.28
पिंपरी-चिंचवड	25	1303.61	22	1134.84	3	168.77
पुणे	55	3333.07	55	3333.07	0	0.00
सोलापुर	49	1650.56	48	1256.56	1	394.00
ठाणे	52	1710.05	49	1386.04	3	324.01
मणिपुर	27	513.02	19	247.28	8	265.74
इंफाल	27	513.02	19	247.28	8	265.74

राज्य/शहर	कुल		पूर्ण परियोजना		चल रही परियोजना	
	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि
मेघालय	१३	517.41	10	453.41	3	64.00
शिलोंग	१३	517.41	10	453.41	3	64.00
मिजोरम	47	513.30	32	277.64	15	235.66
आइजोल	47	513.30	32	277.64	15	235.66
नागालैंड	40	689.30	36	516.94	4	172.36
कोहिमा	40	689.30	36	516.94	4	172.36
ओडिशा	107	3589.05	104	3426.64	3	162.41
भुवनेश्वर	32	2071.59	31	2056.59	1	15.00
राउरकेला	75	1517.46	73	1370.05	2	147.41
पुदुचेरी	82	629.98	46	85.05	36	544.93
पुदुचेरी	82	629.98	46	85.05	36	544.93
पंजाब	204	4449.54	176	3949.32	28	500.22
अमृतसर	44	1911.06	39	1759.21	5	151.85
जालंधर	80	1196.50	71	974.88	9	221.62
लुधियाना	80	1341.98	66	1215.23	14	126.75
राजस्थान	579	8639.95	561	8315.22	18	324.73
अजमेर	179	2223.58	171	2135.76	8	87.82
जयपुर	170	2545.38	165	2368.83	5	176.55
कोटा	87	2153.81	82	2093.45	5	60.36
उदयपुर	143	1717.18	143	1717.18	0	0.00
सिक्किम	55	1660.99	45	1415.22	10	245.77
गंगटोक	29	743.75	23	652.14	6	91.61
नामची	26	917.24	22	763.08	4	154.16
तमिलनाडु	733	17983.63	708	17470.09	25	513.54
चेन्नई	49	1104.19	47	1037.46	2	66.73
कोयंबटूर	72	1454.82	72	1454.82	0	0.00
इरोड	55	1304.12	54	1302.34	1	1.78
मदुरई	16	1899.66	16	1899.66	0	0.00
सलेम	114	1860.64	114	1860.64	0	0.00
तंजावुर	104	1001.33	101	973.91	3	27.42
थुथुकुडी	75	1038.48	72	993.74	3	44.74
तिरुचिरापल्ली	83	1547.68	79	1314.89	4	232.79
तिरुनेलवेली	84	1844.17	76	1755.85	8	88.32
तिरुपुर	28	2832.71	26	2795.55	2	37.16
वेल्लोर	53	2095.83	51	2081.23	2	14.60
तेलंगाना	169	2917.65	97	2122.91	72	794.74
ग्रेटर वारंगल	119	1800.38	68	1288.28	51	512.10
करीमनगर	50	1117.27	29	834.63	21	282.64
त्रिपुरा	76	807.54	71	642.32	5	165.22
अगरतला	76	807.54	71	642.32	5	165.22
उत्तर प्रदेश	889	21115.53	850	20251.13	39	864.40
आगरा	62	2368.80	62	2368.80	0	0.00
अलीगढ़	52	1839.98	48	1580.45	4	259.53
बरेली	88	1475.70	88	1475.70	0	0.00

राज्य/शहर	कुल		पूर्ण परियोजना		चल रही परियोजना	
	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि	परियोजनाओं की संख्या	राशि
झांसी	78	1867.74	77	1851.74	1	16.00
कानपुर	91	3061.78	88	2999.66	3	62.12
लखनऊ	103	2126.41	102	2115.41	1	11.00
मुरादाबाद	41	1460.67	39	1425.21	2	35.46
प्रयागराज	140	2294.83	135	2221.11	5	73.72
सहारनपुर	117	1277.75	96	880.45	21	397.30
वाराणसी	117	3341.87	115	3332.60	2	9.27
उत्तराखंड	33	1143.60	३१	908.84	2	234.76
देहरादून	33	1143.60	३१	908.84	2	234.76
पश्चिम बंगाल	226	1604.22	220	986.71	6	617.51
न्यू टाउन कोलकाता	226	1604.22	220	986.71	6	617.51
कुल	8,066	164,669	7,352	147,366	714	17,303

15 नवंबर, 2024 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार।
