

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1569

जिसका उत्तर 04 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन का वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी)

1569. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) उत्तर प्रदेश में नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनएलसी) घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की तिथि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) उत्तर प्रदेश में एनएलसी घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) वाणिज्यिक प्रचालन प्राप्त न होने के कारण, यदि कोई हों, क्या हैं; और
- (घ) इस परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन घोषणा (सीओडी) की संशोधित तारीख निम्नानुसार है

इकाइयां	संशोधित सीओडी
यूनिट-I	20.11.2024
यूनिट-II	20.03.2025
यूनिट-III	30.06.2025

(ख) : एनएलसी घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है

(i) वास्तविक और वित्तीय प्रगति (31.10.2024 तक):

समग्र	(% में)
वास्तविक प्रगति	87.12
वित्तीय प्रगति	95.35

(ii) यूनिट-I: कोयले की फायरिंग 21.10.2024 से शुरू हुई और यूनिट-1 ने 19-11-24 को पूर्ण भार (अर्थात् 660 मेगावाट) की प्राप्ति कर ली है।

यूनिट-II - निर्माणाधीन। प्रमुख गतिविधियां पूरी हुईं।

यूनिट-III - निर्माणाधीन।

(ग) : विलंब के कारण नीचे दिए गए हैं

(i) परियोजना के निष्पादन की प्रारंभिक अवधि के दौरान किसानों द्वारा हड़ताल;

(ii) कोविड-19 महामारी;

(iii) बीओपी पैकेज ठेकेदार द्वारा संयंत्र के शेष (बीओपी) कार्यों में विलंब।

(घ) : वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने के लिए परियोजनाओं हेतु निर्धारित समय-सीमा निम्नानुसार है -

इकाई	इकाई 1	इकाई 2	इकाई 3
सीओडी की तिथि	नवंबर-2024	20-03-2025	30-06-2025
